



現在の新本庁舎 ～上空から撮影～

今年6月から始まった鉄骨工事も順調に進み、現在は屋上階の床まで出来上がりました！

11月末時点の
工事進捗率
64%



11月下旬



完成イメージ

楽しみやとー！



三角形の建物の形
が分かるようになってき
たんやとー！

9月

屋上階の梁^{はり}を組んでいるところです。この梁は吹抜けの上に設置されるため、建物内部に足場をかけてボルトを締めたり、緩みがないか確認しながら作業を進めています。



屋上階の梁を取り
付けています。

この部分が吹抜け
になります。

10月

新本庁舎の特徴である三角形の先端部分の取付けを行っています。垂直方向に斜めに伸びる柱を取り付けて、その後に床部分の梁を取り付けました。



柱を取り付けている
ところです。よく見
ると少し斜めにして
立てているのが分か
ります。



カフェスペース付近

最上階の先端は、岩木山が見える
カフェスペースとなります。



建物内部のようす



Before



After

錆が発生したところは除去しながら、耐火被覆という火に強い材料を柱に吹き付けたり、コンクリートを流し込みながら作業を進めます。写真を見ると、黒っぽいモコモコした素材が梁や柱に付いていますが、これが耐火被覆です。